

PAL*算定用 WEB プログラム 変更点 (Ver1.1.0 → Ver1.1.1)

以下の変更を行いました。計算結果に影響はございません。

- 1) 計算結果出力画面に表示される空調負荷を冷房負荷と暖房負荷に分離して表示。

PAL*計算過程

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]			ペリメータ面積Ap [m ²]	Q + Ap [MJ/m ² 年]	基準値 [MJ/m ² 年]
	冷房負荷	暖房負荷	合計			
B1F 中央監視室	48,031	-906	48,937	37.4	1,308.5	450
B1F 清掃員控室						450
B1F 書庫						450
B1F 更衣室						450
1F 事務室	113,050	-52,232	65,282	328.0	503.9	450
1F 警備員室	40,353	-41	40,394	27.0	1,496.1	450
1F エントランスホール	54,945	-56,000	10,946	323.2	343.3	450
1F EVホール						450
2F 会議室	125,591	-111,424	37,015	355.0	667.6	450

以 上